

监理日志（ ）

日期：2022 年 11 月 06 日

天气：晴

星期：日

气温：-9-6℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检支架安装发现问题有角度误差不符合要求、斜撑安装不符合设计要求令其管理人员安排人员整改消缺； 2、巡检 2 号山接地焊接发现个别与支架连接扁铁不符合要求，即令其整改消缺；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天太阳科技有限公司	施工人员：26 人。 施工部位：2 号山接地焊接，3 号山支架安装；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	