

监理日志（ ）

日期：2022 年 11 月 07 日

天气：晴

星期：一

气温：-10-4℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检支架安装三单元南 2 排西 2、3 方阵发现问题有角度误差不符合要求即令施工人员整改消缺； 2、巡检北 5 排方阵檩条安装东西外探长度不符合要求，即令其整改消缺完成；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天太阳科技有限公司	施工人员：24 人。 施工部位：3 号山支架檩条安装，立柱螺栓打眼，电缆进场完成；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	