

监理日志（ ）

日期：2022 年 11 月 10 日

天气：小雨转 晴

星期：四

气温：-3-11℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检电缆敷设发现问题有开挖时间长部分土回落即找施工管理人员安排施工人员整改消缺； 2、施工资料审查签字； 3、核对 3 号山桩基数量发现第三单元 11 排西 4 方阵第 2 桩基砼未浇筑口头通知施工管理人员整改消缺；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天 太阳 科技 有 限 公 司	施工人员：27 人 。 施工部位：3 号山支架檩条安装，组件安装，立柱螺栓打眼，围栏底座开挖，电缆敷设开始；1 号山电缆沟开挖；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	