

监理日志（ ）

日期：2022 年 11 月 13 日

天气：晴

星期：日

气温：-14-0℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检组件安装发现问题有插头不符合要求 7 排西 2 方阵找管理人员令其整改消缺； 2、安全旁站组件进场卸货 9 车；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天 太阳 科技 有 限 公 司	施工人员：24 人 。 施工部位：组件进场 9 车卸货,3 山组件、支架安装、立柱打眼，2 号山围栏挖孔，3 号山接地沟开挖完成回填；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	