

监理日志（ ）

日期：2022年11月19日

天气：晴

星期：六

气温：-10-3℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、施工资料签字，例会纪要编辑打印；</p> <p>2、巡检组件安装发现个别组件螺栓未紧固、组件上下中间缝隙小于 1 公分找总包令其整改消缺；下联系单一份</p> <p>3、巡检发现山坡风大组件安装存在破损风险即令其停止组件安装；</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝 天 太 阳 科 技 有 限 公 司	<p>施工人员：28 人 。</p> <p>施工部位：3 号山支架组件安装；1 号山支架安装，一次舱接地焊接；</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监 理 工 作 人 员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	