

监理日志（ ）

日期：2022 年 11 月 24 日

天气：晴

星期：四

气温：-6-8℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 1 号山支架安装发现 9 排 10 排西侧角度在 28.5 度至 35 度不符合设计要求即令总包安排施工人员整改消缺； 2、巡检发现 1 号山南 1 排西侧支架檩条安装连接符合要求找施工单位进行整改消缺； 3、电缆三指套未进场令其停止电缆终端制作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天太阳科技有限公司	施工人员：45 人。 施工部位：3 号山支架组件安装，组串与组串接地连接，背板线连接；1 号山支架安装，电缆沟回填，组件分散；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	