

监理日志（ ）

日期：2022 年 11 月 25 日

天气：多云

星期：五

气温：-14-2℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 1 号山支架组件安装发现风大令其停止安装； 2、巡检 3 号山南 4 排支架安装发现角度不符合要求找施工单位令其进行整改消缺； 3、召开监理例会编辑打印完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天太阳科技有限公司	施工人员：35 人 。 施工部位：3 号山支架组件安装，背板线连接；1 号山支架组件安装；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	