

监理日志（ ）

日期：2022 年 12 月 02 日

天气：晴

星期：五

气温：-22--8℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、施工过程资料签字盖章工作，整理监理资料； 2、全员核酸检测，当地政府要求人员不出村，全县静默； 3、巡检现场抱箍 2 进场，组串接地焊接，支架组件安装，因天寒大风施工人员晚上班早下班施工时间极短；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天 太阳 科技 有 限 公 司	施工人员：13 人施工。 施工部位：组件、支架安装、接地焊接。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光	
记 录 人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	