

监理日志（ ）

日期：2022 年 12 月 04 日

天气：晴

星期：日

气温：-19--10℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、协助总包处理施工单位与施工人员疫情隔离补偿事宜； 2、巡检现场支架组件安装发现问题有角度不符合要求即令其整改消缺完成； 3、因天寒大风施工人员晚上班早下班施工时间不长；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天太阳科技有限公司	施工人员：12 人施工。 施工部位：支架组件安装、现场清理垃圾。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光	
记 录 人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	