

监理日志（ ）

日期：2022 年 09 月 22 日

天气：多云

星期：四

气温：3—21℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、桩基钻孔开始，下午巡检发现半山腰处孔深度不够，塌孔现象即令其停止改变施工工艺后再施工； 2、要求施工单位放点完成后报验复测点位；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	施工人员：8 人。 施工部位：1 区山头桩基打眼钻孔，2 区放点完成 1000 点位。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工 作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	