

监理日志（ ）

日期：2022 年 09 月 23 日

天气：多云

星期：五

气温：4—20℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、桩基放点完成，桩位点抽查复测符合要求，下午村民来项目部找确权土地放光伏桩点了，经村支书确认后汇报业主； 2、桩基钻孔更换小钻头塌孔为改善，施工单位找设计处理方案； 3、巡检放点施工情况，查看箱变 3#运输道路情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	施工人员：8 人。 施工部位：桩基试打眼钻孔，光伏区放点完成，清理灌木丛。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工 作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	