

## 监理日志（ ）

日期：2022 年 09 月 25 日

天气：多云

星期：日

气温：7—26℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

|                            |                                                                                                  |                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、与施工单位管理人员一起检查孔径，发现第一天钻孔孔径 18 公分不符合设计要求令其重新扩孔；</p> <p>2、塌孔增加 4#@250 钢筋笼现场无法加工，外出寻找加工点未果；</p> |                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                          | 施 工 内 容 及 进 度                           |
|                            | 天津蓝天太阳科技有限公司                                                                                     | <p>施工人员：8 人。</p> <p>施工部位：3#光伏区桩基钻孔。</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项           | <p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>                                                     |                                         |
| 本日现场监理工<br>作人员             | 黎建光                                                                                              |                                         |
| 记录人：黎建光                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰                                                                          |                                         |