

监理日志（ ）

日期：2022年09月26日

天气：多云

星期：二

气温：10—28℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检桩基钻孔，查看电缆路由； 2、当地要求做全员核酸； 3、进场钢筋笼检查，发现个别钢筋笼焊接虚焊、焊接不严等问题即找施工单位整改消缺；供货厂家资质、材料证明资料未见；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	施工人员：6人。 施工部位：2#光伏区桩基钻孔，2#发电单元电缆测量。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、钢筋笼进场 1000 个厂家资质、质量证明文件未见。	
本日现场监理工 作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	