

监理日志（ ）

日期：2022 年 09 月 30 日

天气：晴

星期：五

气温：13—31℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检桩基钻孔，发现钻杆不垂直即令其调整完成； 2、巡检钢筋笼箍筋间距整改问题，电焊工增加箍筋、补焊焊接不严、虚焊问题； 3、下关于图纸交付使用联系单一份；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	施工人员：6 人。 施工部位：1#光伏区桩基钻孔，钢筋笼整改消缺。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工 作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	