

# 监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 4 日

天气：阵雨

星期：\_\_日\_\_

气温：19-28℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目

|                            |                                                                                                        |                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查进场支架及水泥压块外观。<br>2、检查进场吊车司机操作证及吊带，安全旁站支架及水泥压块吊装。<br>3、要求施工尽快分散屋面水泥压块，下班前清理屋面施工垃圾。<br>4、催促施工单位开工资料报审 |                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                   | 施工内容及进度                                             |
|                            | 上海道发<br>能源科技<br>有限公司                                                                                   | 1、支架及水泥压块到场吊装<br>2、水泥压块分散，支架安装<br><br>施工人数 7，吊车 1 辆 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                        |                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                        | 南玉荣                                                 |
| 记录人：南玉荣                    |                                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇                             |