

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 7 日

天气：晴

星期：三

气温：20-31℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查光伏支架安装。 2、要求施工人员正确佩戴安全帽。 3、催促施工单位资料报审。 4、检查电缆桥架安装，检查直流电缆合格证。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发 能源科技 有限公司	1、支架分散安装 2、压块螺丝组装 3、电缆桥架安装 施工人数 8 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇	