

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 23 日

天气：晴

星期：五

气温：17-28℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查组件安装，发现 2 处压块缝隙较大，现场要求调整。 2、要求施工人员正确佩戴安全帽，穿反光背心。 3、催促施工单位资料报审。 4、检查电缆桥架螺丝，要求施工人员电缆桥架接地线装同一面。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1、组件搬运分散安装 2、桥架螺丝更换 施工人数 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇