

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 3 日

天气：晴

星期：一

气温：14-35℃

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站交流电缆沟开挖，检查交流沟深度。 2、要求清理电缆沟内石块及坚硬物。 3、办公楼到停车场段交流电缆敷设。 4、要求施工单位尽快敷设清洗水管。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发 能源科技 有限公司	1、交流电缆敷 2、交流电缆沟开挖 施工人员 16 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇	