

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 4 日

天气：小雨

星期：二

气温：18-24℃

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

监 理 工 作 情 况	1、检查交流沟深度。 2、要求清理电缆沟内石块及坚硬物。 3、旁站停车场交流电缆沟回填。 4、要求施工单位对电缆头进行包扎。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发 能源科技 有限公司	1、交流电缆敷 2、交流电缆沟回填 3、屋顶交流电缆桥架安装 施工人员 16 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇	