

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 5 日

天气：阴

星期：三

气温：16-21℃

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及吊篮。 2、检查登高人员操作证，要求系好安全带。 3、要求清理电缆沟内石块及坚硬物。 4、旁站厂区交流电缆沟回填。 5、检查并网柜交流电缆终端制作连接。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1、交流电缆敷设 2、交流电缆沟回填 3、并网柜接线 施工人员 16 人，吊车 1 台，挖机一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	