

宁国诚意橡塑项目监理日志

日期	2022 年 10 月 11 日	监理人	苏航	地点	安徽省 宣城市	天气 施工人数	晴 4 人
一、施工内容： 上午：监控安装完成 下午：项目前期剩余檩条已固定完成：约完成 80%							
二、施工进度							
完成进度				是否与计划进度一致：			
光伏支架基础安装完成 0%							
光伏支架安装完成 80%							
组件安装完成 0%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 0%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
二、施工质量问题 暂无							
四、监理工作情况： 1. 整理监理资料 2. 对施工报审资料进行审查。 3. 督促施工单位对新进场施工人员做好安全技术交底。 4. 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。							
五、明日工作计划：明日进行调试监控							
六、监理文件资料及整改情况：							

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

