

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 58 日

编号: Z-F-GF-20221122

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	雨 23—29℃	日期	2022 年 11 月 22 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 组件吊装、分散 10% 2. 组件安装、组串 5% 3. 桥架安装 5%	支架、逆变器安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 4. 组件吊装、分散 0% 5. 组件安装、组串 0% 6. 桥架安装 0% 7. 因雨停工		
	累计完成情况: 8. 支架安装 100% 9. 逆变器安装 100% 10. 护栏安装 100% 11. 桥架安装 5% 12. 组件吊装、分散 100% 13. 组件安装、组串 15%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 运维通道到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台		



扫描全能王 创建

	护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 1 人，监理 1 人， 施工单位 0 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐 车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套	1. 人员数量不满足现场施工 要求 2. 机械投入情况满足现场使 用要求 3. 材料供应运维通道滞后于 进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制		
2、因雨停工		
三、需业主单位协调事项：材料供应运维通道滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进 度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
专业监理工程师（编制人）：陈大伟		总监理工程师（审核人）：王立杰



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 59 日

编号: Z-F-GF-20221123

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	雨 20—29℃	日期	2022 年 11 月 23 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 组件吊装、分散 10% 2. 组件安装、组串 5% 3. 桥架安装 5%	支架、逆变器安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 4. 组件吊装、分散 0% 5. 组件安装、组串 0% 6. 桥架安装 0% 7. 因雨停工		
	累计完成情况: 8. 支架安装 100% 9. 逆变器安装 100% 10. 护栏安装 100% 11. 桥架安装 5% 12. 组件吊装、分散 100% 13. 组件安装、组串 15%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 运维通道到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台		



	护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 1 人，监理 1 人，施工单位 0 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应运维通道滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制		
2、因雨停工		
三、需业主单位协调事项：材料供应运维通道滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 专业监理工程师（编制人）：陈大伟 总监理工程师（审核人）：王立杰		



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 60 日

编号: Z-F-GF-20221124

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	雨 20—29℃	日期	2022 年 11 月 24 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 组件吊装、分散 10% 2. 组件安装、组串 5% 3. 桥架安装 5%	支架、逆变器安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 4. 组件吊装、分散 0% 5. 组件安装、组串 0% 6. 桥架安装 0% 7. 因雨停工		
	累计完成情况: 8. 支架安装 100% 9. 逆变器安装 100% 10. 护栏安装 100% 11. 桥架安装 5% 12. 组件吊装、分散 100% 13. 组件安装、组串 15%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 运维通道到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台		



扫描全能王 创建

	护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 1 人，监理 1 人，施工单位 0 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应运维通道滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制		
2、因雨停工		
三、需业主单位协调事项：材料供应运维通道滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 专业监理工程师（编制人）：陈大伟 总监理工程师（审核人）：王立杰		



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 61 日

编号: Z-F-GF-20221125

编号: Z-F-GF-20221125

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	雨 18—29℃	日期	2022 年 11 月 25 日

一、现场施工情况		
光伏区域工程	进度计划: 1. 组件吊装、分散 10% 2. 组件安装、组串 5% 3. 桥架安装 5%	支架、逆变器安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆安装滞后于进度要求
	今日完成情况: 4. 组件吊装、分散 0% 5. 组件安装、组串 0% 6. 桥架安装 0% 7. 因雨停工	
	累计完成情况: 8. 支架安装 100% 9. 逆变器安装 100% 10. 护栏安装 100% 11. 桥架安装 5% 12. 组件吊装、分散 100% 13. 组件安装、组串 15%	
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 运维通道到货进度滞后于进度要求
	今日到货: 无	
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台	



扫描全能王 创建

	护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 1 人，监理 1 人，施工单位 0 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应运维通道滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制		
2、因雨停工		
三、需业主单位协调事项：材料供应运维通道滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 专业监理工程师（编制人）：陈大伟 总监理工程师（审核人）：王立杰		



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 62 日

编号: Z-F-GF-20221126

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	雨 18—23℃	日期	2022 年 11 月 26 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 组件吊装、分散 10% 2. 组件安装、组串 5% 3. 桥架安装 5%		支架、逆变器安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆、清洗系统安装滞后于进度要求
	今日完成情况: 4. 组件吊装、分散 0% 5. 组件安装、组串 0% 6. 桥架安装 0% 7. 因雨停工		
	累计完成情况: 8. 支架安装 100% 9. 逆变器安装 100% 10. 护栏安装 100% 11. 桥架安装 5% 12. 组件吊装、分散 100% 13. 组件安装、组串 15%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)		组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 运维通道到货进度滞后于进度要求, 清洗系统到货进度滞后于进度要求
	今日到货: 无		
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台		



	护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 1 人，监理 1 人，施工单位 0 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应运维通道、清洗系统滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制		
2、因雨停工		
三、需业主单位协调事项：材料供应运维通道、清洗系统、滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
专业监理工程师（编制人）：陈大伟		总监理工程师（审核人）：王立杰



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 63 日

编号: Z-F-GF-20221127

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	雨 18—25℃	日期	2022 年 11 月 27 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 组件吊装、分散 10% 2. 组件安装、组串 5% 3. 桥架安装 5%	支架、逆变器安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆、清洗系统安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 4. 组件吊装、分散 0% 5. 组件安装、组串 0% 6. 桥架安装 0% 7. 因雨休工		
	累计完成情况: 8. 支架安装 100% 9. 逆变器安装 100% 10. 护栏安装 100% 11. 桥架安装 5% 12. 组件吊装、分散 100% 13. 组件安装、组串 15%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 运维通道到货进度滞后于进度要求, 清洗系统到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台		



	护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 1 人，监理 1 人，施工单位 0 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应运维通道、清洗系统滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制 2、因雨停工		
三、需业主单位协调事项：材料供应运维通道、清洗系统、滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 专业监理工程师（编制人）：陈大伟 总监理工程师（审核人）：王立杰		



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 64 日

编号: Z-F-GF-20221128

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	雨 18—31℃	日期	2022 年 11 月 28 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划:	支架、逆变器安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆、清洗系统安装滞后于进度要求	
	1. 组件安装、组串 5%		
	2. 桥架安装 5%		
	今日完成情况:		
光伏区域工程	3. 组件安装、组串 5%		
	4. 桥架安装 5%		
	累计完成情况:		
	5. 支架安装 100%		
光伏区域工程	6. 逆变器安装 100%		
	7. 护栏安装 100%		
	8. 桥架安装 10%		
	9. 组件安装、组串 20%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 运维通道到货进度滞后于进度要求, 清洗系统到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场		



扫描全能王 创建

	桥架全部到场 集电母排 2 套	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 1 人，监理 1 人， 施工单位 0 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐 车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场	1. 人员数量不满足现场施工 要求 2. 机械投入情况满足现场使 用要求 3. 材料供应运维通道、清洗 系统滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制		
2、组件安装、组串、桥架安装巡视检查		
三、需业主单位协调事项：材料供应运维通道、清洗系统、滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
专业监理工程师（编制人）：陈大伟		总监理工程师（审核人）：王立杰



