

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 90 日

编号: Z-F-GF-20221224

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	阴 10—18℃	日期	2022 年 12 月 24 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 清洗管道敷设 20% 2. 运维通道敷设 5%	监控系统安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 3. 清洗管道敷设 20% 4. 运维通道敷设 5%		
	累计完成情况: 5. 支架安装 100% 6. 逆变器安装 100% 7. 护栏安装 100% 8. 桥架安装 100% 9. 组件安装、组串 100% 10. 接地网敷设 100% 11. 交流电缆敷设 100% 12. 直流电缆敷设 100% 13. 交、直流电缆接线 100% 14. 运维通道安装 100% 15. 清洗管道敷设 80%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	监控系统到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		



扫描全能王 创建

	主要设备累计到货：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 运维通道全部到场 清洗系统全部到货	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 3 人，监理 1 人，施工单位 6 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 6620 片 逆变器入场 29 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场 运维通道全部到场 清洗系统全部到货	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应监控系统滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制 2、施工过程资料整理报审 3、运维通道、清洗系统安装巡视检查		
三、需业主单位协调事项：监控系统滞后于进度计划要求。另疫情严重，导致我项目人员不足，已影响施工进度。		



四、明日计划简述:

- 1、施工过程资料整理报审
- 2、监理过程资料整理编制
- 3、清洗系统安装
- 4、接地系统、运维系统整改消缺

编制单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师(编制人): 陈大伟

总监理工程师(审核人): 王立杰



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 91 日

编号: Z-F-GF-20221225

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	阴 10—20℃	日期	2022 年 12 月 25 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 清洗管道敷设 20% 2. 运维通道、接地网整改消缺	监控系统安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 3. 清洗管道敷设 20% 4. 运维通道、接地网整改消缺		
	累计完成情况: 5. 支架安装 100% 6. 逆变器安装 100% 7. 护栏安装 100% 8. 桥架安装 100% 9. 组件安装、组串 100% 10. 接地网敷设 100% 11. 交流电缆敷设 100% 12. 直流电缆敷设 100% 13. 交、直流电缆接线 100% 14. 运维通道安装 100% 15. 清洗管道敷设 100%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	监控系统到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		



扫描全能王 创建

	主要设备累计到货：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 运维通道全部到场 清洗系统全部到货	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 3 人，监理 1 人，施工单位 6 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 6620 片 逆变器入场 29 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场 运维通道全部到场 清洗系统全部到货	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应监控系统滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制 2、施工过程资料整理报审 3、运维通道、接地系统整改消缺巡视检查 4、清洗系统安装巡视检查		
三、需业主单位协调事项：监控系统滞后于进度计划要求。另疫情严重，导致我项目人员不足，		



已影响施工进度。

四、明日计划简述:

- 1、施工过程资料整理报审
- 2、监理过程资料整理编制
- 3、接地系统、运维系统、清洗系统整改消缺
- 4、监控安装

编制单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师(编制人): 陈大伟

总监理工程师(审核人): 王立杰



佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 92 日

编号: Z-F-GF-20221226

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	阴 12—20℃	日期	2022 年 12 月 26 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 监控系统安装 20% 2. 运维通道、接地网、清洗系统整改消缺	监控系统安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 3. 监控系统安装 20% 4. 运维通道、接地网、清洗系统整改消缺		
	累计完成情况: 5. 支架安装 100% 6. 逆变器安装 100% 7. 护栏安装 100% 8. 桥架安装 100% 9. 组件安装、组串 100% 10. 接地网敷设 100% 11. 交流电缆敷设 100% 12. 直流电缆敷设 100% 13. 交、直流电缆接线 100% 14. 运维通道安装 100% 15. 清洗管道敷设 100% 16. 监控系统安装 20%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	监控系统到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		



扫描全能王 创建

	主要设备累计到货：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 运维通道全部到场 清洗系统全部到货	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 3 人，监理 1 人，施工单位 6 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 6620 片 逆变器入场 29 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场 运维通道全部到场 清洗系统全部到货	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应监控系统滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制 2、施工过程资料整理报审 3、运维通道、接地系统整改消缺巡视检查 4、监控系统安装巡视检查		
三、需业主单位协调事项：监控系统滞后于进度计划要求。另疫情严重，导致我项目人员不足，		



已影响施工进度。

四、明日计划简述:

- 1、施工过程资料整理报审
- 2、监理过程资料整理编制
- 3、接地系统、运维系统、清洗系统整改消缺
- 4、监控安装

编制单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师(编制人): 陈大伟

总监理工程师(审核人): 王立杰

