

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 06 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 3℃~9℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 (1) 前面忙着租房, 下午进场并召开第一次监理例会。 (2) 与建设方崔总熟悉现场, 检查现场施工情况, 工人佩戴安全帽正常, 检查维修车间混凝土基础底垫少量大小不一, 部分偏位有拼接, 要求及时整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	广 东 晴 天 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	1、支架檩条安装。 2、基础底垫摆放。
其 它 事 项	现场安全生产正常。召开第一次监理例会。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人: 胡 学 东		总 监 理 工 程 师: