

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 07 日

天气：多云

星期：二

气温：3℃~9℃

工程名称：湖北航达科技有限公司 1320KWp 光伏发电项目

巡视工地施工现场情况			
监 理 工 作 情 况	1、检查吊车手续齐全，安全距离外已拉警示线，专人现场指挥，厂家安全全员监督。 2、检查现场施工情况，工人佩戴安全帽正常，支架安装情况正常，混凝土基础摆放未放基底垫，要求整改。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、檩条吊装，导轨安装。 2、混凝土基础摆放。	
其它事项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师：	

