

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 01 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 5℃~16℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

|          |                                                                                        |                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 巡视工地施工现场情况<br><br>1、检查工人佩戴安全帽正常，检查吊车、钗车手续齐全，钢丝绳无毛刺，吊带无磨损。<br><br>2、检查组件抬运无违规，全程旁站组件吊装。 |                                                                        |
| 施工情况     | 施工单 位                                                                                  | 施工内容及进度                                                                |
|          | 广东晴天太阳能科技有限公司                                                                          | 1、组件组串 mc4 线插制作两人，组件吊装抬运十人，桥架支架制作两人，桥架安装十人。<br><br>2、吊车一台，钗车一台，管理人员两人。 |
| 其它事项     | 现场安全生产正常。                                                                              |                                                                        |
| 本日现场监理人员 |                                                                                        | 胡学东                                                                    |
| 记录人:胡学东  |                                                                                        | 总监理工程师:                                                                |