

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 10 日

天气：晴

星期：五

气温：8℃~23℃

工程名称：武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、见证不合格扁铁撤出现场进行重新镀锌。 2、检查工人安全帽佩戴规矩，现场无违规。 3、检查铜鼻子制作压实牢固，热缩到位，安装紧固。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、桥架安装三人，组件接地安装七人。 2、逆变支架制作四人，计量柜电缆头制作安装四人， 管理人员两人。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	