

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 11 日

天气: 小雨转多云

星期: 六

气温: 8℃~25℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况 1、上午因雨未施工，下午屋面套管安装，要求铁屑不得遗落屋面，干完及时清理。 2、检查工人安全帽佩戴规范，现场无违规。 3、检查铜鼻子制作压实牢固，热缩到位，安装紧固。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、桥架安装四人，套管安装三人。 2、逆变支架制作四人，计量柜电缆头制作安装四人，管理人员两人。
其它事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	