

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 13 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 4℃~16℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查吊车限位装置、制动装置灵活，施工吊蓝牢固可靠，吊绳无毛刺，吊带无磨损。 2、检查工人安全帽佩戴规范，现场无违规操作。 3、检查接地网安装全部为不锈钢螺栓紧固，钻孔铁屑及时清扫。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、上午垂直桥架安装三人，下午吊装三人，接地网安装四人，引流块安装四人。 2、吊车一台，建设管理人员一人，总包无人在场。
其 它 事 项	现场安全生产正常，晚上监理例会。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: