

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 14 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 6℃~20℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人安全帽佩戴规范，现场无违规操作。 2、检查接地网安装全部为不锈钢螺栓紧固，钻孔铁屑及时清扫。 3、检查彩钢屋面组件背板线插全部在缝隙中间，要求全部整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、逆变支架安装两人，逆变器安装两人，接地网安装四人，引流块安装四人，套管穿线施工两人。 2、建设管理人员一人，总包管理人员一人。
其它事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: