

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 18 日

天气：阴转小雨

星期：六

气温：4℃~14℃

工程名称：武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

巡视工地施工现场情况		
监 理 工 作 情 况	1、检查工人安全帽佩戴规范，现场无违规操作。	
	2、检查接地网安装全部为不锈钢螺栓紧固，钻孔铁屑及时清扫。	
施 工 情 况	3、检查组串线联接，有人坐有组中间、有人爬在组件上，已向文经理汇报。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、接地网安装四人，桥架安装四人，套管穿线两人，逆变组串线连接安装三人。
		2、建设管理人员总包无人在场。
其它事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: