

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 02 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5℃~16℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常，检查吊车、钗车手续齐全，钢丝绳无毛刺，吊带无磨损。 2、检查组件抬运无违规，全程旁站组件吊装。 3、下午厂方来屋面检查，因项目负责人讲错品牌，所以对屋面走道及金属线管提出质疑，并要求清扫屋面。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、组件安装八人，组件吊装抬运十人，桥架支架制作四人，桥架安装六人。 2、吊车一台，钗车一台，管理人员两人。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	

