

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 03 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5℃~16℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况 1、因厂方特殊要求,所有施工作业暂停。 2、对所有彩钢屋面进行清扫整理。 3、下午未施工。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、屋面清扫三十一人,管理人员两人。
其它事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人:胡学东	总监理工程师:	