

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 09 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 8℃~23℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查组件吊装情况, 吊车试车良好, 吊带无磨损, 组件抬运两人一挡。 2、检查组件安装平整度良好, 但部分南北向相同组串不在一条线上, 要求整改。 3、垂直桥架安装良好, 吊车吊蓝施工, 安全帽、安全带使用正常。 4、检查垂直桥架安装用气枪固定墙面支架, 立即叫停, 要求必须不锈钢膨胀螺丝安装支架。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、组件吊装、抬运八人, 组件安装六人。 2、垂直桥架安装四人, 桥架安装三人, 组件接地连接六人, 计量柜电缆头制作安装四人。 3、吊车一台, 管理人员三人。
其 它 事 项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师:

