

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 20 日

天气: 阴转小雨

星期: 一

气温: 4℃~14℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况  1、检查工人安全帽佩戴规范, 现场无违规操作。  2、检查接地网安装全部为不锈钢螺栓紧固, 钻孔铁屑及时清扫, 但个别扁铁弯曲, 要求整改。  3、检查组串线联接、桥架安装良好, 。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、接地网安装四人, 桥架安装两人, 逆变组串线联接安装四人。  2、建设单位一人在场。
其它事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	