

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 25 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 4℃~16℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查套管放线符合要求，桥架安装良好，接地扁铁、组串线连接良好，水管安装未放收缩管，要求抓紧采购安装。 2、安全帽佩戴正常。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、直流套管放线四人，接地安装两人，桥架安装两人，水管安装两人，组串连接两人。 2、总包无人在现场，建设单位一人在现场。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	