

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 28 日

天气：晴

星期：二

气温：7℃~17℃

工程名称：武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人安全帽佩戴正常。 2、检查接地焊接无夹渣焊，防腐及时到位。 3、并网柜铜鼻子制作安装牢固。		
施工情况	施 工 单 位	施工内容及进度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、水管安装两人，并网柜安装两人，组串接地五人 接地焊接一人，桥架套管放线两。 2、总包一人在现场，建设单位一人在现场。	
其它事项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	