

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 02 日

天气: 晴转中雨

星期: 日

气温: 9℃~25℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人安全帽全部佩戴正常。 2、检查桥架安装符合要求，交流放线良好，接地焊接无夹渣焊，防腐及时到位，逆变器端子安装牢固，收缩管收缩均匀。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、交流放线四人，并网柜安装两人，接地焊接两人，桥架安装两人。 2、总包单位一人在现场。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	