

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 05 日

天气: 小雨转阴

星期: 三

气温: 4℃~16℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 上午因雨未能施工，继续完善海斯坦普项目归档资料。下午检查各项目施工正常。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	上午因下雨现场未施工，下午电焊两人，逆变安装两人，水管安装两人。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	