

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 06 日

天气: 小雨转多云

星期: 四

气温: 9℃~20℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况  1、检查工人安全帽全部佩戴正常。  2、检查桥架安装符合要求,交流放线良好,接地焊接无夹渣焊,防腐及时到位,逆变器端子安装牢固,收缩管收缩均匀。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、套管放线两人,并网柜安装两人,接地焊接两人,桥架安装两人。  2、总包单位一人在现场。
其它事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人:胡学东	总监理工程师:	