

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 10 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 10℃~20℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

巡视工地施工现场情况		
监 理 工 作 情 况	1、检查工人安全帽全部佩戴正常。	
	2、检查桥架盖板良好，但桥架歪斜，未见调整，接地焊接有夹渣焊且搭接不美观要求修复，逆变器端子安装牢固，收缩管收缩均匀。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、套管放线两人，监控安装三人，并网柜安装两人，接地焊接两人，桥架安装两人。 2、总包单位一人在现场。
其它事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: