

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 11 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 10°C~25°C

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况	
	1、检查工人安全帽全部佩戴正常。 2、检查桥架盖板良好, 但桥架歪斜, 未见调整, 接地焊接有夹渣焊且搭接不美观要求修复, 逆变器端子安装牢固, 收缩管收缩均匀。 3、去海斯坦普参加竣工验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、套管放线两人, 并网柜安装两人, 接地焊接两人, 桥架安装两人。 2、总包单位一人在现场。
其 它 事 项	现场安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人 :	胡学东	总 监 理 工 程 师 :