

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 11 日

星期：星期二

天气：阴

气温：15~21℃

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、加固人员偏少，根据业主要求下发通知单，要求增加人力，十五前必须完加固工，否则进行不少于一万元的考核。 二、检查安全帽安全带佩戴正常		
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、彩钢瓦压制瓦楞一人，彩钢板搬运七人。 二、压瓦机一台，总分包管理人员三人。	
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	