

监 理 日 志

日期：2022年10月20日

天气：晴

星期：星期四

气温：13~22℃

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查二号屋面檩条东西向歪歪扭扭，要求调直验收合格后方可安装组件。 二、检查一号屋面彩钢施工，工人安全帽安全带佩戴符合要求。 三、一号东门上午看护、拉警示线。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、一号屋面彩钢置换，二号屋面支架安装及组件搬运施工。 二、施工工人八人。总分包管理人员三人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：