

# 监 理 日 志

日期：2022年10月22日

天气：晴

星期：星期六

气温：13~24℃

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车吊带无磨损，钢绳无毛刺，吊车起吊灵活，手续齐全，吊装安全员现场指挥。 二、检查二号屋面组件安装不符合要求，要求继续调整，必须符合业主提出的合理要求。 三、检查屋面工人安全帽佩戴符合要求，电缆规格、型号符合要求。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、一号屋面支架搬运、夹具安装，二号屋面支架组件调整。 二、施工工人十人，吊车一台，总分包管理人员三人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：