

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 23 日

星期：星期日

天气：晴

气温：10~22℃

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、与业主检查二号屋面组件安装不符合要求，要求继续调整，北侧一边组件不得低于南侧一边。 二、检查屋面工人安全帽佩戴符合要求。 三、检查钢结构彩钢板有间隙性磨损，要求必须修补。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 有 限 公 司	一、一号屋面夹具安装，二号屋面支架组件调整，桥架连接。 二、施工工人十人，总分包管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：