

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 26 日

星期：星期三

天气：阴转小雨

气温：16~20℃

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查一号屋面支架安装符合要求，夹具安装良好。 二、检查桥架安装，安全带佩戴良好，安全员全时段现场管理，安装位置符合业主要求。 三、检查钢结构加固件油漆为专用油漆，符合设计要求。 四、钢结构加固人员到场，因未做核酸不得进厂。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、一号屋面夹具、支架安装两人，天沟清理一人。 二、桥架安装施工工人两人，钢结构油漆一人，总分包管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：