

台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 06 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	6 人

一、施工内容:

上午: 光伏支架基础浇筑 (人工自拌) 6 人
 下午: 光伏支架基础浇筑 (人工自拌) 6 人
 现场对支架基础浇筑进行检查, 发现个别支架基础存在蜂窝现象, 督促施工单位做好基础浇筑振捣、收光工作。
 天气气温骤降, 督促施工单位基础必须达到凝固条件后方可进行拆模。
 1#屋面应厂方原因、2#屋面局部存在遮阳, 移除部分方阵, 项目总容量减少。
 光伏支架到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 85%	
光伏支架安装完成 0%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改

项目监理机构(章)
专业监理人(签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 07 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	8 人

一、施工内容:

上午: 下雨无人员施工
 下午: 光伏支架基础浇筑(人工自拌) 6 人, 支架加工防腐 2 人
 现场对支架基础浇筑进行检查, 发现个别支架基础存在蜂窝现象, 督促施工单位做好基础浇筑振捣、收光工作。
 天气气温骤降, 督促施工单位基础必须达到凝固条件后方可进行拆模。
 1#屋面应厂方原因、2#屋面局部存在遮阳, 移除部分方阵, 项目总容量减少。
 光伏支架到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 90%	
光伏支架安装完成 0%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改

项目监理机构(章)
专业监理人(签字) 
分布式光伏发电项目
监理单位

台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 08 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	10 人

一、施工内容:

上午: 光伏支架基础浇筑 (人工自拌) 8 人, 支架加工防腐 2 人
 下午: 光伏支架基础浇筑 (人工自拌) 8 人, 支架加工防腐 2 人
 现场对支架基础浇筑进行检查, 发现个别支架基础存在蜂窝现象, 督促施工单位做好基础浇筑振捣、收光工作。
 天气气温骤降, 督促施工单位基础必须达到凝固条件后方可进行拆模。
 1#屋面应厂方原因、2#屋面局部存在遮阳, 移除部分方阵, 项目总容量减少。
 光伏支架到场, 督促施工单位对前后立柱开孔, 切割面做好防腐工作。

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 8%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改

项目监理机构(章)
专业监理人(签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 10 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	4 人
一、施工内容: 基础浇筑设施倒运至纪元项目 光伏支架到场, 督促施工单位对前后立柱开孔, 切割面做好防腐工作。							
二、施工进度							
完成进度							
支架基础安装完成 99%							
光伏支架安装完成 10%							
组件安装完成 0%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 0%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题:							
四、监理工作情况: 1. 监理前期准备工作 2. 督促施工单位对前期资料进行报审 3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育							
五、明日工作计划:							

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改

项目监理单位 (章)
专业监理人 (签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 12 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	3 人
一、施工内容： 光伏支架前后立柱组装及螺栓组配 3 人 光伏支架到场，督促施工单位对前后立柱开孔，切割面做好防腐工作。 4mm ² 直流电缆到场							
二、施工进度							
完成进度							
支架基础安装完成 99%							
光伏支架安装完成 15%							
组件安装完成 0%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 0%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题：							
四、监理工作情况： 1. 监理前期准备工作 2. 督促施工单位对前期资料进行报审 3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育							
五、明日工作计划：							

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料 报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构 (章)
专业监理人 (签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 17 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	7 人

一、施工内容:

光伏支架组织及支架安装 7 人
 光伏支架组织及支架安装 7 人
 光伏支架斜梁切割面未进行防腐, 督促施工单位做好防腐。

4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 30%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料报验事宜	盛世中丰		

项目监理单位(章)

专业监理工程师(签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 18 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	10 人

一、施工内容：

光伏支架组织及支架安装 10 人
 光伏支架组织及支架安装 10 人
 光伏支架斜梁切割面未进行防腐，督促施工单位做好防腐。

4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 50%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题：

四、监理工作情况：

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料 报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构(章)

专业监理人(签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 19 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	12 人
一、施工内容： 光伏组件安装倒运 4 人，光伏支架安装 8 人 光伏组件安装倒运 4 人，光伏支架安装 8 人 光伏支架斜梁切割面未进行防腐，督促施工单位做好防腐。 监控摄像头为安装，督促施工单位安装摄像头 4mm ² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场							
二、施工进度							
完成进度							
支架基础安装完成 99%							
光伏支架安装完成 50%							
组件安装完成 10%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 0%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题：							
四、监理工作情况： 1. 监理前期准备工作 2. 督促施工单位对前期资料进行报审 3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育							
五、明日工作计划：							

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料 报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构 (章)

专业监理人 (签字)

