

台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 20 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	12 人

一、施工内容:

光伏组件安装倒运 6 人, 光伏支架安装 6 人
 光伏组件安装倒运 6 人, 光伏支架安装 6 人
 光伏支架斜梁切割面未进行防腐, 督促施工单位做好防腐。
 监控摄像头为安装, 督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 65%	
组件安装完成 35%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料 报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构 (章)

专业监理人 (签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 21 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	12 人
一、施工内容: 光伏组件安装倒运 6 人, 光伏支架安装 6 人 光伏组件安装倒运 6 人, 光伏支架安装 6 人 光伏支架斜梁切割面未进行防腐, 督促施工单位做好防腐。 监控摄像头为安装, 督促施工单位安装摄像头 4mm ² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场							
二、施工进度							
完成进度							
支架基础安装完成 99%							
光伏支架安装完成 80%							
组件安装完成 55%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 0%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题:							
四、监理工作情况: 1. 监理前期准备工作 2. 督促施工单位对前期资料进行报审 3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育							
五、明日工作计划:							

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构(章)

专业监理人(签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 22 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	10 人

一、施工内容:

光伏组件安装倒运 6 人, 光伏支架安装 4 人
 光伏组件安装倒运 6 人, 光伏支架安装 4 人
 光伏支架斜梁切割面未进行防腐, 督促施工单位做好防腐。
 监控摄像头为安装, 督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 90%	
组件安装完成 80%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料 报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构 (章)
专业监理人 (签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 23 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	10 人

一、施工内容:

光伏组件安装倒运 4 人, 逆变器安装 2 人、电缆桥架敷设 2 人
 光伏组件安装倒运 4 人, 逆变器安装 2 人、电缆桥架敷设 2 人
 光伏支架斜梁切割面未进行防腐, 督促施工单位做好防腐。
 监控摄像头为安装, 督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 95%	
组件安装完成 90%	
电缆桥架安装完成 10%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 10%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料 报验事宜	盛世中丰		

项目监理单位(章)

专业监理人(签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 24 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	10 人
一、施工内容： 直流电缆放线 6 人、电缆桥架安装 3 人、其他 1 人 直流电缆放线 6 人、电缆桥架安装 3 人、其他 1 人 光伏支架斜梁切割面未进行防腐，督促施工单位做好防腐。 监控摄像头为安装，督促施工单位安装摄像头 4mm ² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场							
二、施工进度							
完成进度							
支架基础安装完成 99%							
光伏支架安装完成 95%							
组件安装完成 90%							
电缆桥架安装完成 10%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 0%							
逆变器安装调试 10%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题：							
四、监理工作情况： 1. 监理前期准备工作 2. 督促施工单位对前期资料进行报审 3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育							
五、明日工作计划：							

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料 报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构(章)
专业监理人(签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 25 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	8 人

一、施工内容:

直流电缆放线 5 人、电缆桥架安装 2 人、其他 1 人
 直流电缆放线 6 人、电缆桥架安装 2 人、其他 1 人
 光伏支架斜梁切割面未进行防腐, 督促施工单位做好防腐。
 监控摄像头为安装, 督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 95%	
组件安装完成 90%	
电缆桥架安装完成 30%	
直流电缆敷设完成 50%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 20%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料 报验事宜	盛世中丰		

项目监理单位(章)
专业监理人(签字)

