

台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 26 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	8 人

一、施工内容:

逆变器及电缆桥架安装 4 人、支架及组件安装 2 人、其他 2 人
 逆变器及电缆桥架安装 2 人、支架及组件安装 2 人、网架焊接 3 人, 其他 1 人
 光伏支架斜梁切割面未进行防腐, 督促施工单位做好防腐。
 监控摄像头为安装, 督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场、桥架到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 99%	
组件安装完成 99%	
电缆桥架安装完成 50%	
直流电缆敷设完成 60%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 27 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	9 人

一、施工内容:

逆变器及电缆桥架安装 4 人、直流电缆接线绑扎 3 人、其他 2 人
 逆变器及电缆桥架安装 4 人、直流电缆接线绑扎 3 人、配电室改造 2 人
 监控摄像头未安装, 督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场、桥架到场

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 99%	
组件安装完成 99%	
电缆桥架安装完成 70%	
直流电缆敷设完成 80%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 28 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	9 人

一、施工内容:

下墙电缆桥架安装 4 人、直流电缆接线绑扎 3 人、配电室改造 2 人
 交流电缆敷设 7 人、配电室改造 2 人
 要求施工单位对直流电缆、交流电缆交汇部位对电缆桥架内直流电缆进行绑扎。
 监控摄像头未安装,督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场、桥架到场、交流电缆、并网柜到场。

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 99%	
组件安装完成 99%	
电缆桥架安装完成 80%	
直流电缆敷设完成 80%	
交流电缆敷设完成 60%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 30%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 29 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	9 人

一、施工内容:

组件组串接地线安装 4 人, 逆变器桥架安装 2 人、其他 3 人
 组件组串接地线安装 4 人, 逆变器桥架安装 2 人、其他 3 人
 要求施工单位对直流电缆、交流电缆交汇部位对电缆桥架内直流电缆进行绑扎。
 监控摄像头未安装, 督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场、桥架到场、交流电缆、并网柜到场。

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 99%	
组件安装完成 99%	
电缆桥架安装完成 80%	
直流电缆敷设完成 80%	
交流电缆敷设完成 60%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 60%	
并网柜安装 30%	

三、施工质量问题:

四、监理工作情况:

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、 监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构 (章)
专业监理人 (签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 30 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	9 人

一、施工内容：

并网柜并柜母线接线 3 人、直流电缆接线绑扎配管 4 人，其他 2 人
 并网柜并柜母线接线 3 人、直流电缆接线绑扎配管 4 人，其他 2 人
 要求施工单位对直流电缆、交流电缆交汇部位对电缆桥架内直流电缆进行绑扎。
 监控摄像头未安装，督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场、桥架到场、交流电缆、并网柜到场。

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 99%	
组件安装完成 99%	
电缆桥架安装完成 80%	
直流电缆敷设完成 80%	
交流电缆敷设完成 60%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 60%	
并网柜安装 60%	

三、施工质量问题：

四、监理工作情况：

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构(章)
专业监理人(签字)



台州立泰光伏项目监理日志

日期	2022 年 10 月 31 日	监理人	宋龙	地点	浙江省 台州市	天气	晴
						施工人数	9 人

一、施工内容：

逆变器交流电缆接线 3 人、下墙电缆桥架安装 2 人、直流电缆配管接线 3 人、其他 1 人
 逆变器交流电缆接线 3 人、下墙电缆桥架安装 2 人、直流电缆配管接线 3 人、其他 1 人
 要求施工单位对直流电缆、交流电缆交汇部位对电缆桥架内直流电缆进行绑扎。
 施工单位进场材料报验不及时，督促施工单位对材料质量证明文件进行收集。
 通讯电缆未到场，督促施工单位对通讯电缆进行跟踪。
 监控摄像头未安装，督促施工单位安装摄像头
 4mm² 直流电缆到场、组件到场、逆变器到场、桥架到场、交流电缆、并网柜到场。

二、施工进度

完成进度	
支架基础安装完成 99%	
光伏支架安装完成 99%	
组件安装完成 99%	
电缆桥架安装完成 85%	
直流电缆敷设完成 90%	
交流电缆敷设完成 75%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 0%	
逆变器安装调试 70%	
并网柜安装 70%	

三、施工质量问题：

四、监理工作情况：

1. 监理前期准备工作
2. 督促施工单位对前期资料进行报审
3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育

五、明日工作计划:

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LT-LX-001	关于进场材料报验事宜	盛世中丰		

项目监理机构(章)

专业监理人(签字)

